









№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Плановые ордера						
1	У-4741 от 28.04.2017	ООО ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ	Пос. Усть-Славянка, Советский пр., д.32	На вновь построенном въезде-выезде в процессе эксплуатации образовались деформации и разрушения, выкрашивание в проезжей части, тротуаре и обочине, разрушение шва сопряжения. Механические повреждения покрытия. Нарушение плановых отметок установки б/к, не закреплен б/к, сколы б/к, отсутствует б/к. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения. Не предоставлена разрешительная документация.	08.09.20	
2	У-5592 от 13.07.2020	СПб ГКУ «ДОЛД»	Ул. Бабушкина – ул. Шелгунова	Восстановление выполнено не качественно просадки, выкрашивание. Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, неровные кромки. Механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п. 11.5 (восстановлено без перекрытия).	08.09.20	
3	У-5619 от 14.07.2020	ФГУП КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР	Московское ш., д.44	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, неровные кромки, уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Адрес на гарантии.	08.09.20	

4	У-5447 от 07.07.2020	СПб ГКУ «Дирекция заказчика»	Суворовский пр., д.50-52, лит. А	Уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Плиточное покрытие выполнено выше существующего.	08.09.20	
5	У-5956 от 04.08.2020	СПб ГКУ «ДОДД»	Бумажная ул. – наб. Бумажного кан.	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, а/б покрытие тротуара уложено выше б/к, не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения (оголение ГП на пешеходных переходах от 2,0 до 2,5 см), не вывезено основание от временного знака.	08.09.20	
6	У-5744 от 21.07.2020	СПб ГКУ «ФКСР»	Наб. р. Фонтанки, д.44	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, не восстановлены швы вокруг колодцев, швы не заполнены ЦПС.	08.09.20	
7	У-5318 от 30.06.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Ул. Декабристов, д.29, лит. А, наб. р. Мойки, д.102, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание.	08.09.20	
8	У-5855 от 29.07.2020	СПб ГКУ «Дирекция заказчика»	Пушкинская ул., д.20, Кузнечный пер., д.18, Пушкинская ул., д.18	Отсутствует гранитная плитка.	08.09.20	




9	У-5778 от 23.07.2020	ГУИ ВОДОКАНАЛ СПб	Г. Сестрорецк, Тарховская ул., д.21	Механические повреждения покрытия. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Адрес на гарантии.	08.09.20	
10	К-14576 от 21.12.2018	ООО «Агата»	пр. Маршала Жукова, вдоль д.23	По квартальному ордеру с видом работ «размещение временного сооружения (временный) проезд» выполнены работы на УДС - демонтированы гранитные бортовые камни и за счет газона построены 2 въезда. Восстановление выполнено некачественно - Некачественное примыкание к существующему покрытию, не закреплен б/к. Не предоставлена разрешительная документация.	08.09.20	
11	У-5408 от 07.07.2020	СПб ГКУ «ДОДД»	Бухарестская ул. – ул. Фучика	Восстановление выполнено некачественно - просадки а\б и плиточного покрытия, некачественное примыкание к существующему покрытию, швы б/к не заполнены цементным раствором.	08.09.20	
12	У-10091 от 20.09.2019	СПб ГКУ «Управление заказчика»	Воскресенская наб., д. 6-8	Восстановление выполнено некачественно – просадка колодца, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, некачественное примыкание к существующему покрытию, уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	08.09.20	

13	У-4593 от 19.05.2020	НО ФКР МКД СПБ	Карповки наб. р., д.13, лит. А	Загрязнение тротуара – следы краски и строительного раствора на покрытии.	09.09.20	
14	У-9813 от 09.09.2019	ООО НЕВАСТРОЙ	Невзоровой ул.; Уездный пр., д.36, к.5 по ул. Ольги Бергольц напротив д.10	Временные подъездные дороги не демонтированы. Работы по благоустройству не завершены. В процессе эксплуатации и выполнения работ по благоустройству а/б покрытия образовались деформации и разрушения. Восстановление выполнено некачественно – просадка, выкрашивание, трещины, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, неровные кромки, высотные отметки существующего а/б покрытия превышают уровень покрытия вновь построенных объектов, механические повреждения и пропилены, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, сколы б/к, не вывезен строительный мусор. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения. Вывоз грунта, загрязнение прилегающей территории.	09.09.20	
15	У-5402 от 07.07.2020	СПБ ГБУ «Ленсвет»	М. Митрофаньевская ул. от Митрофаньевского ш. до Московского пр.	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, не демонтирован информационный щит, механические повреждения примыкающего покрытия. Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, не восстановлен шов между плиткой и опорой. Не заглублены закладные у опор освещения. Не вывезен строительный мусор.	09.09.20	

16	У-11374 от 11.11.2019	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Пискаревский пр., Полостровский пр. Чичуринский пер.	Механические повреждения восстановленного покрытия.	09.09.20	
17	У-5384 от 06.07.2020	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Северный пр. от пр. Энгельса до пр. Культуры	Ремонт покрытий выполнен с замечаниями - застой воды на тротуарах, наличие деформации и разрушений, неровные кромки, выкрашивание, локально выполнена замена плитки на а/б покрытие, механические повреждения примыкающего и восстановленного покрытия, пропилены, не восстановлено покрытие вокруг дорожных знаков, некачественное восстановление покрытий вокруг стоек ограждений, наличие загрязнений покрытия, подмывы и размывы, наличие разрушений и сколов открытой поверхности бордюров, локально отсутствует б/к. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения (уклюпы).	10.09.20	
18	У-5613 от 14.07.2020	ГУП «ТЭК СПб»	Костромской пр., д.45, лит.А	Восстановление выполнено не качественно – деформации и разрушения. механические повреждения примыкающего и восстановленного покрытия, нарушение плановых отметок установки б/к, не закреплен б/к, сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	10.09.20	

19	У-13881 от 24.12.2019	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Короленко ул., д. 2 лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	10.09.20	
II. Аварийные ордера						
1	Уведомление № 26157 от 27.08.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Гончарная ул., д.6, лит. Г	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	04.09.20	
2	Уведомление № 26090 от 26.08.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	М. Балканская ул., д. 62/25, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки.	04.09.20	
3	Уведомление № 26138 от 27.08.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Челябинская ул., д.101, лит. В	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, выкрашивание. Не восстановлена обочина	07.09.20	
4	Уведомление № 26096 от 26.08.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	1-я Красноармейская ул., д.11, лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, нарушена рядность, сколы на лотках, не убраны ограждения.	07.09.20	

5	Уведомление № 25962 от 24.08.2020	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Можайская ул., д.28, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, нарушение плановых отметок установки б/к, не соответствует марка б/к существующей на адресе, сколы б/к, механические повреждения примыкающего покрытия.	07.09.20	
6	Уведомление № 26079 от 26.08.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Пионерская ул., д.25, лит. 3	Работы не завершены. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	07.09.20	
7	Уведомление № 26210 от 28.08.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ул. Марата, д.68, лит. А	Благоустройство тротуара не восстановлено.	07.09.20	
8	Уведомление № 26227 от 28.08.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Наб. р. Фонтанки, д.136, лит. А	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	08.09.20	
9	Уведомление № 26218 от 28.08.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Гончарная ул., д.6, лит. Г	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	08.09.20	
10	У-24089 от 27.07.2020	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Атаманская ул., д. 6, литера В по ул. Кременчугская	Механические повреждения примыкающего покрытия.	08.09.20	

11	Уведомление № 25279 от 13.08.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Ул. Пестеля, д.24/27	Восстановление выполнено некачественно – просадка.	08.09.20	
12	Уведомление № 26261 от 29.08.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Боровая ул., д.19а	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения.	09.09.20	
13	Уведомление № 26392 от 31.08.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Боровая ул, д. 19а, стр. 1	Восстановление выполнено некачественно – просадка, механические повреждения восстановленного покрытия, не убрано ограждение.	10.09.20	
14	Уведомление № 26523 от 02.09.2020	ГУП «ТЭК СПб»	Ул. Коммуны, д.1/2, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, трещины, нарушение профиля (завышение высотных отметок).	10.09.20	